

Bauvorhaben: Anbau an die Kita Sonnenschein in ELSTAL

Nr.	Bezeichnung nach Gewerke	Zuschlags- summe	Auftragssumme incl. Nachträge	Schlussrechnung	Auszahlung mit Skonto	Auftragnehmer
		€ (Brutto)	€ (Brutto)	€ (Brutto)	€ (Brutto)	
1	LOS 1 Rohbau	462.505,11	467.288,99	466.970,99	449.290,05	MEBAG
2	LOS 2 Gerüstarbeiten	10.344,43	10.778,07	10.782,10	10.471,36	Kuhn Gerüstbau
3	LOS 3 Dach	106.035,34	105.698,12	112.457,98	112.457,98	Dach-First Kay Irmer
4	LOS 4 Fenster und Außentüren	71.571,36	71.781,16	71.199,98	67.073,56	H. Krause
5	LOS 5 Trockenbau	60.328,81	60.328,81	63.934,80	59.977,96	TAS Kolkwitz
7	LOS 11 Sonnenschutz	10.410,12	11.393,06	11.490,28	11.804,25	RAMM
8	LOS 12 Maler	15.266,74	20.399,80	19.434,37	18.553,94	Schuppan
9	LOS 13 Fliesen	35.574,17	39.527,30	38.618,88	36.417,40	Malzahn & Berendt
10	LOS 14 Bodenbelag	21.958,71	21.958,71	21.239,89	19.669,55	Bodeto
11	LOS 15 Innentüren	56.272,72	57.020,04	56.272,72	52.482,12	WFT
12	LOS 16 WDVS - Fassade	78.381,04	79.020,32	84.371,21	78.539,50	KOWA Putz & Sanierungs Bau
13	LOS 17 Elektro	149.641,34	157.272,31	150.358,21	142.241,08	Ruppiner Ausbau
14	LOS 4 Lüftung	57.081,15	57.176,82	50.161,74	47.683,75	Moderne Feuerungstechnik Kyritz
15	LOS 4 Heizung/Sanitär	256.121,55	269.460,17	228.401,33	212.641,63	HT Nauen
16	LOS 2 Technische Anlagen in den Außenanlagen	91.617,43	89.785,08	82.761,24	78.053,17	STieLa
17	LOS 17 Ausstattung / Mobiliar	140.000,00	93.882,67	93.882,67	93.882,67	H. Bivour
18	LOS 21 Außenanlagen	253.778,23	253.778,23	218.827,12	209.787,47	Fehmer
19	2. Grundstückszufahrt	8.477,50	8.477,50	8.477,50	8.477,50	Fehmer
20	Architekt BrüchKunath	149.931,30	166.372,43	166.372,43	166.372,43	Brüch Kunath Architekten
21	Statiker/Brandschutz	54.045,11	54.367,97	54.367,97	54.367,97	Ingenieurbüro Hottelmann
22	Fachplaner für Elektro	37.957,19	39.620,47	39.620,47	39.620,47	Ingenieurbüro Hell
23	Fachplaner für HLS	92.000,00	92.061,61	92.061,61	92.061,61	Ingenieurbüro Hänsch
24	Baugrundlabor	9.222,38	9.222,38	9.222,38	9.222,38	Baugrundlabor Murkau
25	Vermessungsing.	10.358,63	9.481,91	9.481,91	9.481,91	Vermessungsing. Böger
26	Planungsbüro Innenausstattung	12.282,64	12.282,64	12.551,11	12.551,11	Innenprojekt Cottbus
27	Sicherheitskoordinator	3.272,50	3.272,50	2.737,00	2.737,00	Alenco Enviroment Conculat GmbH
28	Kalkzementputz	14.000,00	enthalten in der Schlussrechnung von LOS1 Rohbau			
29	Grundstückskosten - Entsiegelungskosten	7.104,30	7.104,30	7.104,30	7.104,30	DKB - Olympisches Dorf Elstal
30	Fassadengestaltung - Graffiti	4.641,00	3.689,00	3.689,00	3.689,00	Appolloart
31	Allgemeine Baunebenkosten - Kostengruppe 770 nach DIN 276	18.000,00	28.561,00	30.593,03	30.593,03	Kosten gemäß Kostengruppe 770, für Prüfstatiker, Genehmigungen, Abnahmeprüfungen, Kosten für Grundsteinlegung und Richtfest,
	Summe	2.298.180,80	2.301.063,37	2.217.444,22	2.137.306,15	