

Auftragserfassung

Maßnahme: **DG Ausbau und Anbau Rettungstreppen Rathaus Wustermark**

Stand: **12.2.19**

Datum	Auftrags- summe	Benennung	Auftragnehmer	Nachträge	Auftragssumme gesamt incl. Nachträge	Rechnungs- summe	Gewähr- leistungs- betrag	Abzüge	Schluss- rechnung
09.03.18	84.663,07 €	LOS 1 - Bauhaupt	Hummel-Bau-Potsdam GmbH	5.570,98 €	90.234,06 €	94.111,29 €	2.823,34 €		94.111,29 €
09.03.18	87.964,80 €	LOS 2 - Stahlbau	Vogler & Vogler GmbH		87.964,80 €	87.964,80 €	2.638,94 €	2.687,08 €	85.277,72 €
09.03.18	59.258,19 €	LOS 3 - Fenster/Türen	Fepro Fensterbau		61.717,92 €	59.071,60 €	1.772,15 €		59.071,60 €
09.03.18	8.467,74 €	LOS 4 - Maler	Malerfirma Knauft	11.710,85 €	23.506,27 €	23.506,27 €	705,19 €	3.884,38 €	19.621,89 €
09.03.18	16.516,14 €	LOS 5 - Bodenbelag	Malerfirma Knauft		18.210,67 €	18.210,67 €	546,32 €	273,16 €	17.937,51 €
09.03.18	56.261,97 €	LOS 6 - Ele.	Elektro Rathenow	6.230,60 €	62.492,57 €	56.500,39 €	1.679,76 €		56.500,39 €
09.03.18	478,95 €	Bauwesen- versicherung	OKV		478,95 €	478,95 €			478,95 €
14.11.17	2.332,40 €	Vermesser	Andree Böger		2.332,40 €	2.332,40 €			2.332,40 €
04.04.17	73.522,17 €	HOAI-Leistung	IB Hottelmann		73.522,17 €	77.516,39 €			77.516,39 €
16.04.2018	3.821,45 €	Tischlerarbeiten	Innenausbau M. Nowak		3.821,45 €	3.821,45 €			3.821,45 €
02.05.2018	2.044,90 €	Bewachung	Safe Wachdienst Brandenburg		2.044,90 €	2.044,90 €			2.044,90 €
29.06.2018	441,42 €	1. NT Rauchmelder	Falcon		441,42 €	441,42 €			441,42 €
14.08.2018	1.487,50 €	Sachverständigenabn	TPG Berlin		1.487,50 €	1.561,88 €			1.561,88 €
12.10.2018	226,99 €	Feuerwehrpläne, Löschmittel	Rojahn Brandschutztechnik		226,99 €	226,99 €			226,99 €
08.06.2018	3.414,50 €	Prüfgebühren Statik	Dipl.-Ing. Ulrich Kube		3.414,50 €	3.414,50 €			3.414,50 €
Gesamt- summe	400.902,19 €								424.359,28 €