



NUR PER E-MAIL ZUGESTELLT

bei fehlerhafter Übertragung bitte Rückruf

15.10.2021
 le

Bauvorhaben: Wustermark, OT Buchow-Karpzow/Priort: K6305, Stellplätze
 Vorschlag zum weiteren zeitlichen Ablauf (Entwurf)

Teilnehmer:

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A § 3 (1)
Vergabe-Nr.:

| | | Verantw. | Termin |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1 | Vorbereitungsphase | | |
| 1.1 | Beauftragung der Ingenieurleistungen LiVT (LPH 1-4) | FB III | erledigt |
| 1.2.1 | Erstellung und Übergabe Entwurfsvermessung | Entfällt | |
| 1.2.2 | Übernahme der Straßenbegrenzungslinien in die Entwurfsvermessung Vermessung für Absteckung der Baufeldgrenze | Entfällt Entfällt | |
| 1.2.3 | Erstellung und Übergabe Baugrundgutachten/Asphaltuntersuchung | | erledigt |
| 1.2.4 | Ergänzung Baugrundgutachten/Asphaltuntersuchung | entfällt | |
| 1.3 | Planung | | |
| 1.3.1 | Grundlagenermittlung (LPH 1) | IWA/LiVT | erledigt |
| 1.3.2 | Erarbeitung Vorplanung (LPH 2) | IWA/LiVT | erledigt |
| 1.3.3 | Erarbeitung Entwurfsplanung (LPH 3) | IWA/LiVT | erledigt |
| 1.3.4 | Erarbeitung Entwurfsplanung (LPH 4) | IWA/LiVT | erledigt |
| 1.3.5 | Beauftragung der Ingenieurleistungen LiVT (LPH 5) | IWA/LiVT | erledigt |
| 1.3.6 | Beauftragung der Ingenieurleistungen LiVT (LPH 6-8 + ÖBÜ) | FB III | erledigt |
| 1.3.7 | Erarbeitung Genehmigungsplanung (LPH 4)/Versand | IWA/LiVT | |
| 1.4 | Übergabe der Unterlagen zum Erschließungsvertrag TW/SW an den Zweckverband | Entfällt | |
| 1.5 | Vorlage Erschließungsvertrag TW/SW | Entfällt | |
| 1.6 | Rücklauf Genehmigungsplanung (LPH 4) | TöB/FB III | |
| 1.7.1 | Bei Bedarf: Ergänzung Entwurfsplanung (Details) | IWA | |
| 1.7.2 | Abstimmung mit Havelbus zur Verkehrsführung | Entfällt | |
| 1.7.3 | Erarbeitung Bauzeitenplan | Entfällt | |
| 1.8 | Fachplanungen (hier: ...) | Entfällt | |
| 1.9 | Bei B-Plan-Verfahren: | Entfällt | |

| | | Verantw. | Termin |
|----------|---|--------------|------------|
| 1.9.1 | Sitzung Ortsbeirat | Entfällt | |
| 1.9.2 | Sitzung Bauausschuss | Entfällt | |
| 1.9.3 | Sitzung Hauptausschuss | Entfällt | |
| 1.9.4 | Sitzung GVV: Abwägungsbeschluss | Entfällt | |
| 1.10 | <i>Ausführungsplanung (LPH 5)</i> (Terminangabe erfolgt vorbehaltlich einer Bestätigung der Entwurfsplanung mit den darin gewählten wesentlichen Parametern. Grundsätzliche Änderungen bedingen einen zusätzlichen Zeitaufwand.) | | erledigt |
| 1.11 | <i>Bestätigung der Ausführungsplanung</i> Die nachfolgenden Terminangaben für die Ingenieurleistungen setzen deren rechtzeitige Beauftragung mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf voraus. | FB III | erledigt |
| 1.12 | Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) | LiVT | 03.11.2021 |
| 1.13 | Prüfung der Verdingungsunterlage | FB III | 08.11.2021 |
| 1.14 | Überarbeitung der Verdingungsunterlage nach Übermittlung der Prüfergebnisse des AG | LiVT | 10.11.2021 |
| 1.15 | Bekanntmachung /Bereitstellung der Verdingungsunterlagen in digitaler Form auf dem Vergabemarktplatz | FB III/LiVT | 10.11.2021 |
| 1.16 | Angebotseröffnung | FB III | 24.11.2021 |
| 1.17 | Angebotsprüfung und –wertung (LPH 7) | LiVT | 29.11.2021 |
| 1.18 | Bietergespräche (nach Erfordernis) | FB III/LiVT | 03.12.2021 |
| | Vorbereitung der Beschlussvorlage | FB III | ? |
| | Sitzung GVV mit Vergabeentscheidung | GVV | 07.12.2021 |
| 1.19 | Auftragserteilung | FB III | ? |
| 1.20 | Ende der Zuschlags- und Bindefrist | | |
| 2 | Bauvorbereitende Leistungen/Baufeldfreimachung | | |
| 2.1 | Baum- und Strauchfällung | FB III/n. n. | 25.02.2022 |
| 2.2 | Erichtung des Reptilienschutzzauns und Absammeln der Zauneidechsen | Entfällt | |
| 2.3 | Unterhaltung und Rückbau des Reptilienschutzzauns | Entfällt | |
| 2.4 | Archäologische Bergung BD XXX | Entfällt | |
| 2.5 | Sicherung bzw. Umverlegung von Medien (teilweise baubegleitend) | Entfällt | |
| 2.6 | Informationsveranstaltung für Anlieger/Unternehmen | ? | ? |
| 3 | Bauphase | | |
| 3.1 | Baubeginn Straßenbau (bei Pflanzarbeiten abhängig von der jahreszeitlich bestimmten Verfügbarkeit der Sträucher/Bäume) | n. n. | 28.02.2022 |
| 3.2 | Fertigstellung | n. n. | 28.03.2022 |
| 3.3 | Vorlage Bau-Schlussrechnung | n. n. | 18.04.2022 |
| 3.4 | Prüfung Bau-Schlussrechnung | LiVT | 02.05.2022 |
| 3.5 | Erstellung Verwendungsnachweis | FB III | 16.05.2022 |

Mit der Niederschrift beauftragt:



Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lehnert

Verteiler: Herr Kaufmann PFK/LiVT