

Maßnahme: A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke 70Ü1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS Brieselang (L 202)

Thema: Verkehrsführung während der Bauzeit

Datum: 16.08.2017

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Gemeinde Wustermark
Hoppenrader Allee 1
14641 Wustermark

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Verteiler: wie Teilnehmer

Anlagen: Teilnehmerliste
Bauphasenpläne
Beschreibung der Bauphasen
Bauzeitenplan

TOP	Festlegungen	Zuständigkeiten/ Termine
1	<p>Veranlassung</p> <p>Bei der Planung des Ausbaus der A 10 ist der Stand vor Abschluss der Entwurfsplanung erreicht, der es gestattet die Bauablaufplanung und die Untersuchung zur Verkehrsführung während der Bauzeit einschließlich Umleitungskonzeption vorzustellen.</p> <p>Ziel ist es, Hinweise aus den Gemeinden Wustermark und Brieselang sowie dem GVZ entgegenzunehmen und wenn möglich zu berücksichtigen.</p>	
2	<p>Verkehrsführung während der Bauzeit/Bauablaufplanung</p> <p>Die Maßnahme „Ausbau der A 10“ wurde von EIBS nochmals vorgestellt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Ausgangspunkt der Planung der bauliche Zustand der bestehenden Brücken BW 70Ü1 (Kuhdammweg), BW 71 (Schlaggraben) und BW 71Ü1 (L 202) ist, der einen Ersatzneubau zwingend erforderlich macht. Der Ersatz der Brückenbauwerke ist Veranlassung für den Ausbau der A 10.</p> <p>Die Durchführung der Baumaßnahme wurde anhand der in der Anlage zum Protokoll beigefügten Unterlagen erläutert. Dabei wurden von den Beteiligten folgende Hinweise gegeben:</p>	

TOP	Festlegungen	Zuständigkeiten/ Termine
2.1	<p>Eine Umleitung des Verkehrs durch die Ortslage Zeestow (L 202) wird von der Gemeinde Brieselang auf Grund des schlechten Straßenzustandes, beengter Kurvenverhältnisse und Lärmbeeinträchtigungen für die Anwohner abgelehnt.</p> <p>Umsetzung: Die bisher in Phase 1b-2 geplante Führung des Verkehrs vom AD Werder in das GVZ, die ursprünglich durch die Ortslage Zeestow und die L 202 geplant war, erfolgt nunmehr über die AS Falkensee, die L 201 und die L 202 zur Rostocker Straße.</p> <p>Dazu wird als Bestandteil der Maßnahme der Knotenpunkt L 202/L 201 für die Bauzeit ertüchtigt.</p> <p>Das nordöstlich der AS Brieselang geplante Provisorium, das die ausgewiesenen Gewerbegebiete der Gemeinde Brieselang durchschneidet, wird von der Gemeinde Brieselang abgelehnt, da die Gewerbegebiete sich zurzeit in der Vermarktung befinden und darüber hinaus Lärmschutzmaßnahmen der Gemeinde Brieselang geplant sind.</p> <p>Umsetzung: Das Provisorium wird nicht mehr vorgesehen. Die ursprünglich in Phase 1b-1 über das Provisorium abzuwickelnden Verkehre in das GVZ aus Richtung AD Havelland und AD Werder werden ebenfalls über die Umleitungsstrecke AS Falkensee (L 201/L 202) abgewickelt.</p> <p>Die Hinweise wurden bei den in der Anlage zum Protokoll beigefügten Unterlagen bereits berücksichtigt.</p>	
3	<p>Weitere Hinweise</p> <p>Kuhdammweg, Querspanne L 202</p> <p>Von den Gemeinden wurde darauf hingewiesen, dass geplant ist, die Kuhdammbrücke über den Havelkanal bis 2020 soweit umzubauen, dass eine Befahrung im Gegenverkehr möglich ist.</p> <p>Zusammen mit dem weiteren Ausbau der Kuhdammbrücke über die A 10 und den Kuhdammweg bis zur Rostocker Straße wäre dann die durchgehende Befahrung im Gegenverkehr und Nutzung als Umleitungsstrecke möglich. Weiterhin gehen die Gemeinden davon aus, dass die Querspanne (Verlegung L 202) ebenfalls in diesem Zeitraum fertiggestellt sein wird.</p> <p>Für die Verkehrsführung während des Baus der A 10 und insbesondere der L 202 mit AS Brieselang ergeben sich dann völlig andere Möglichkeiten.</p> <p>Da für beide Maßnahmen bisher kein Planungsrecht besteht, wurden sie bei der Ausbauplanung der A 10 derzeit nicht berücksichtigt.</p>	

TOP	Festlegungen	Zuständigkeiten/ Termine
3.2	Busverkehr Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Havelbus rechtzeitig über die Sperrung der L 202 und die damit verbundenen Umwege zu informieren ist. Dies betrifft insbesondere den Schülerverkehr.	
3.3	Lärmschutz LS informiert, dass die lärmtechnischen Berechnungen für den vierstreifigen Ausbau keine aktiven Schallschutzmaßnahmen ergeben haben. Von der Gemeinde Brieselang wurde darauf hingewiesen, dass zurzeit der Lärmaktionsplan für die Gemeinde Brieselang erarbeitet wird. Dieser enthält Maßnahmenvorschläge zu aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der A 10. LS wird den Lärmaktionsplan im Rahmen einer Trägerbeteiligung prüfen und eine Stellungnahme abgeben.	
3.4	Ausbaugrenze A 10, Knotenpunkt L 202/AS Brieselang/Rostocker Straße LS bestätigte auf Nachfrage erneut, dass die Ausbaugrenze der A 10 der Planung aus den 1990er Jahren entspricht und aus den Planfeststellungsverfahren zu den Bauwerken über den Havelkanal (BW 72) und die K 6303 (BW 73) bekannt ist. Der Knotenpunkt L 202/AS Brieselang/Rostocker Straße wird als 4-armiger Knotenpunkt mit LSA ausgebaut.	

aufgestellt:

EIBS GmbH

ppa. Tobeschat


Maßnahme: A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke 70 Ü1, 71 und 71 Ü1,
einschließlich AS Brieselang (L 202)


Thema: Verkehrsführung während der Bauzeit


Datum: 16.08.2017, 10:00 Uhr


Ort: Gemeinde Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark


Lfd. Nr.	Name in Blockschrift	Dienststelle	E-Mail-Adresse	Telefonnummer
1	Tobeschat	EIBS GmbH	to@eibs.de	0351 4661 226
2	Kirsche	EIBS GmbH	krs@eibs.de	0351 4661 295
3	Greyboschki	LS, Os Stolpe	heidrun.greyboschki@ls.brandenburg.de	03302 / 804 - 1325
4	Krau	-	Aufklk. Krau	- 11 - 7235
5	Bebel, J.	Berromatik Wustermark	w.strobl@wustermark.de	033234 / 73221
6	Becker, Sabine	LU HVL Skagerrakstrasse	sabine.becker@havelland.de	03321 / 4035342
7	Gronde, Matthias	Gemeinde Brieselang	matthias.gronde@brieselang.de	033232 / 9328 - 21
8	Grau, Michael	"		sofort
9	Grau	HDC abblk	groeps@pg-polkam.de	03311 20084 - 41
10	Häggi	JTG enStH	reinig@pg-polkam.de	03311 1600 84 - 0
11				
12				




















Legende

Bestand	
In Bau	
fertiggestellt	
Provisorium	
Abbruch	

Verkehr in GVZ von AD Werder
— Verkehr aus GVZ von AD Havelland
— Verkehr aus GVZ nach AD Werder
— Verkehr aus GVZ nach AD Havelland
— Verkehr von Brieselang nach Zerstow
— Verkehr von Zerstow nach Brieselang

EIBS Entwurfs- und Ingenieurbüro
Straßenwesen GmbH
Bahnstraße 92, 01189 Dresden, Tel.: (0351) 48810

blau/rot	16.08.2017	kreise
grün/rot	16.08.2017	geöffnet
grün	16.08.2017	geschlossen
Dresden, den 1.08.2017		
Geschäftsführer		
Nr.	Art der Änderung	Datum:


VORENTWURF

LAND BRANDENBURG
Dezernat Planung BdB
Stolpe, An der Autobahn A 111
16540 Hohen Neuendorf

FROHS-Nr.: A 10
Straße: 16/4/9
Autobahn-Nr.: 10
Länge: 210 m
Von Km: 0,00
Bis Km: 0,25
Fertigstellung: 4-stufiger Ausbau
Verkehrslinien: 3x3
Umleitungsanreichen
Maßstab: o. M.

A 10 km 137 - 140, Planung für Erneuerung der Brücke
Bau-Km 138,4 - 140,2 unter RF und Bau-Km 137,2 - 140,2 nördl. RF

Ausgewertet:
Dezernat Planung BdB, Durchsetzungsbüro



Unterlage 16.5 - Bauablauf und Verkehrsführung während der Bauzeit

Bauphase	Provisorien	Verkehrsleitung	Brückenbau	Streckenbau
0	<ul style="list-style-type: none"> * prov. Radweg inkl. 2 Behelfsbrücken über den Havelkanal und die A10 	<ul style="list-style-type: none"> * Kuhdammweg außer Betrieb - Umleitung über L202/Rostocker Str. * Anbindung Hafenstraße gesperrt - Umleitung über Rostocker Straße/Leipziger Str. 		<ul style="list-style-type: none"> * Abbruch und Neubau des Bauwerks im Zuge des Kuhdammwegs über die A10 - BW70Ü1 * Anschluss WW an neuen Kuhdammweg
1A	<ul style="list-style-type: none"> * prov. Radweg nördlich L202 * prov. Verlängerung der MÜ bei Bau-km 139+500 bis 139+635 um ca. 265m -> 4+0 Verkehr * prov. Verbreiterung der RF AD Werder von Bau-km 139+900 bis BW72 auf 12,0m -> 4+0 Verkehr * Herstellung prov. Anschluss Rostocker Straße an L202 * prov. Einfahrt Rampe Berlin-AD Havelland in Verteilerfahrbahn der AS Spandau * prov. Anschluss der westlichen Rampen der AS Brieselang an die bestehende RF AD Werder 	<ul style="list-style-type: none"> * AS Brieselang West außer Betrieb * Kuhdammweg - Einbahnstraße in Richtung L202 drehen * Verkehr von AD Werder ins GVZ: Ausfahrt AS Brieselang Ost -> Rostocker Str. * Verkehr von AD Havelland ins GVZ: AS Spandau Einfahrt Richtung Berlin -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland -> Ausfahrt AS Brieselang Ost -> Rostocker Str. * Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> BS -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Werder * Verkehr aus GVZ Richtung AD Havelland: Rostocker Str. -> AS Brieselang Ost * Verkehr von Brieselang nach Zeestow über Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 * Verkehr von Zeestow nach Brieselang über L202 -> BS -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland -> AS Brieselang Ost Alternative für Pkw: über K6303 * Radverkehr über Provisorium bis Knotenpunkt Rostocker Str. - L202 	<ul style="list-style-type: none"> * BW70Ü1 fertig * Kuhdammweg - Einbahnstraße in Richtung L202 über die A10 - BW71Ü1 * Abbruch und Neubau des Bauwerks im Zuge der L202 über den Havelkanal - BW HK * Neubau BW71 Teilbauwerk RF AD Havelland * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 * Anschluss der WW (2x) an neue L202 * Anschluss der WW (2x) an neue L202 * Bau der AS Brieselang West bis Provisionen fertig * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 fertig * Anschluss der WW (2x) an neue L202 fertig 	<ul style="list-style-type: none"> * Kuhdammweg, Anbindung Hafenstraße und Anbindung WW fertig * Bau der AS Brieselang West bis Provisionen fertig * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 * Anschluss der WW (2x) an neue L202 * Anschluss der WW (2x) an neue L202 * Bau der AS Brieselang Ost * Bau Rampen der AS Brieselang Ost * Bau Rostocker Straße
1B-1	<ul style="list-style-type: none"> * prov. Verbreiterung RF AD Havelland für Einfahrer aus Verteilerfahrbahn * prov. Radweg zwischen BW71Ü1 (Neubau) und Bestand L202 * Rückbau prov. Radweg inkl. 2 Behelfsbrücken über den Havelkanal und die A10 	<ul style="list-style-type: none"> * Einfahrt AS Brieselang Ost außer Betrieb * BW71Ü1 fertig * BW HK fertig * Verkehr von AD Werder ins GVZ: Ausfahrt AS Falkensee -> L201 -> Provisorium Rostocker Str. * Verkehr von AD Havelland ins GVZ: Ausfahrt AS Falkensee -> L201 -> L202 -> Provisorium Rostocker Str. * Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> BS -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland * Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> BS -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland * Verkehr von Brieselang nach Zeestow über K6303 -> Bredow * Verkehr von Zeestow nach Brieselang über Bredow -> K6303 	<ul style="list-style-type: none"> * BW71Ü1 fertig * Bau der AS Brieselang West bis Provisionen fertig * Bau der L202 zwischen 0+140 bis 0+620 * Anschluss der WW (2x) an neue L202 fertig * Bau L202 zwischen 0+620 bis 0+820 inkl. LSA-Knotenpunkt * Bau Rampen der AS Brieselang Ost * Bau Rostocker Straße 	

A10, km 137 - 140, Planung für Ersatzneubau der Bauwerke 70Ü1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS Brieselang

Bauphase	Provisorien	Verkehrsführung	Brückenbau	Streckenbau
1B-2	<ul style="list-style-type: none"> * Herstellung prov. MÜ von 135m Länge im Bereich von ca. Bau-km 135+850 bis 136+300 * Rückbau Provisorien Rostocker Straße 	<ul style="list-style-type: none"> * Radverkehr über fertiggestellte L202 bis über BW71Ü1 -> prov. Rampe auf Bestand L202 -> Überleitung über Bestand auf nördl. Provisionium * 2+2 Verkehr auf bestehendem RF bis vorhandene MÜ bei Bau-km 139+500 * Überleitung Verkehr der RF AD Havelland an vorhandener MÜ bei Bau-km 139+500 bis 139+635 auf RF AD Werder -> 4+0 Verkehr * Überleitung 4+0 Verkehr nach BW72 an vorhandener MÜ bei Bau-km 140+635 bis 140+770 -> 2+2 Verkehr * AS Spandau - Einfahrer von Rampe Berlin - AD Havelland über Provisionium in Verteilerfahrbahn und gebündelte Überleitung zur bestehenden RF AD Havelland mit prov. Einfahrt * AS Brieselang Ost außer Betrieb * Verkehr von AD Werder ins GVZ: Ausfahrt AS Falkensee -> Wenden -> AS Brieselang West -> L202 -> Rostocker Str. * Verkehr von AD Havelland ins GVZ: AS Brieselang West -> L202 -> Rostocker Str. * Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> B5 -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Werder Alternativ: Rostocker Str. -> L202 -> AS Brieselang West * Verkehr aus GVZ Richtung AD Havelland: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> B5 -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland * Verkehr von Brieselang nach Zeestow über K6303 -> Bredow (kurfristig) * Verkehr von AD Werder nach Brieselang über AS Falkensee -> L201 -> L202 * Radverkehr über fertiggestellte L202 bis Ostli. Knotenpunkt Rostocker Str. - L202 -> Überleitung über neue L202 auf nördliches Provisionium 	<ul style="list-style-type: none"> * Bau L202 zwischen Bau-km 0+620 bis 0+820 inkl. LSA-Knotenpunkt fertig * Bau Rampen der AS Brieselang Ost fertig * Bau Rostocker Straße fertig * Bau der RF AD Havelland von Bau-km 137+340 bis 140+231 * Bau Verteilerfahrbahn von Bau-km 137+270 bis Anschluss RF AD Havelland * Bau Ein- und Ausfahrtstreifen der AS Brieselang Ost * Bau L202 zwischen Bau-km 0+820 bis 0+920 (kurfristig) 	
2A	<ul style="list-style-type: none"> * Herstellung prov. Überfahrt für Einfahrt AS Spandau in RF AD Werder * Herstellung prov. Überfahrt für Ausfahrt AS Spandau Richtung Wustermark/Berlin 	<ul style="list-style-type: none"> * Überleitung Verkehr von RF AD Werder vor BW72 an vorhandener MÜ bei Bau-km 140+635 bis 140+770 auf RF AD Havelland -> 4+0 Verkehr * Überleitung Verkehr von RF AD Havelland an prov. MÜ bei ca. Bau-km 135+850 bis 136+300 auf bestehende RF AD Werder -> 2+2 Verkehr * AS Brieselang West außer Betrieb (ggf. über prov. Ein- u. Ausfahrten offen, wenn Verkehr in AS Spandau zu viel wird) * Verkehr von AD Werder ins GVZ: Ausfahrt AS Brieselang Ost -> Rostocker Str. 	<ul style="list-style-type: none"> * Bau der RF AD Havelland von Bau-km 137+340 bis 140+231 * Bau Verteilerfahrbahn von Bau-km 137+270 bis Anschluss RF AD Havelland * Bau Ein- und Ausfahrtstreifen der AS Brieselang Ost * Bau L202 zwischen Bau-km 0+820 bis 0+920 (kurfristig) fertig 	

A10, km 137 - 140, Planung für Ersatzneubau der Bauwerke 70Ü1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS Brieselang

Unterlage 16.5 - Bauablauf und Verkehrsführung während der Bauzeit

Bauphase	Provisionen	Verkehrsführung	Brückenebau	Streckenbau
		* Verkehr von AD Havelland ins GVZ: AS Spandau prov. Ausfahrt Richtung Berlin -> AS Spandau Einfahrt A10 Richtung AD Havelland > Ausfahrt AS Brieselang Ost -> Rostocker Str. Alternative: AS Falkensee -> L201 -> L202 -> Rostocker Str.		* Bau der RF AD Werder von Bau-km 136+410 bis 138+310
		* Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> Kuhdammweg -> L202 -> BS -> AS Spandau prov. Einfahrt A10 Richtung AD Werder		* Bau der RF AD Werder von Bau-km 138+450 bis 140+222
		* Verkehr aus GVZ Richtung AD Havelland: Rostocker Str. -> AS Brieselang Ost		* Bau der Rampenanschlüsse der AS Brieselang West
		* Verkehr von Brieselang nach Zeesstow ü. L202		
		* Verkehr von Zeesstow nach Brieselang ü. L202		
		* Radverkehr über fertiggestellte L202		
2B		* Herstellung prov. Überfahrt für Einfahrer der AS Brieselang West	* weiterhin 4+0 Verkehrsführung auf RF AD Havelland	* Bau der BW71 Teilbauwerk RF AD Werder fertig
			* Verkehr von AD Werder ins GVZ: Ausfahrt AS Brieselang Ost -> Rostocker Str.	* Bau der RF AD Werder von Bau-km 136+410 bis 138+310 fertig
			* Verkehr von AD Havelland ins GVZ: Ausfahrt AS Brieselang West->L202->Rostocker Str.	* Bau der RF AD Werder von Bau-km 138+450 bis 140+222 fertig
			* Verkehr aus GVZ Richtung AD Werder: Rostocker Str. -> L202 -> AS Brieselang West	* Bau der Rampenanschlüsse der AS Brieselang West fertig
			* Verkehr aus GVZ Richtung AD Havelland: Rostocker Str.->AS Brieselang Ost	* Bau Rampen AS Spandau
				* Bau Lückenschluss RF AD Werder bei BW71
2B Ende			* Aufhebung 4+0 Verkehr	* Bau Rampen AS Spandau
			* Umlegung Verkehr auf neue RF AD Havelland und RF AD Werder	* Bau Lückenschluss RF AD Werder bei BW71
			* Freigabe AS Spandau -> voll. Verkehrsfreigabe	

A10, km 137 - 140, Planung für Ersatzneubau der Bauwerke 70U1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS Brieselang

Unterlage 16.6 - Bauzeitplan

Bestätigung durch BMVI
Erstellung PlaFe-Unterlagen (Lph. 4)
Planfeststellung
Ausführungsplanung und Ausschreibung
Vergabeverfahren
Bauphase 0
Ersatzneubau BW 70Ü1

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	
1	Vorentwurf (Lph. 3)	122 Tage?	Mon 15.05.17	Die 31.10.17		
2	Bestätigung durch BMVI	129 Tage?	Mit 01.11.17	Mon 30.04.18	1	
3	Erstellung PlaFe-Unterlagen (Lph. 4)	132 Tage?	Die 01.05.18	Mit 31.10.18	2	
4	Planfeststellung	523 Tage?	Don 01.11.18	Mon 02.11.20	3	
5	Ausführungsplanung und Ausschreibung	128 Tage?	Die 03.11.20	Don 29.04.21	4	
6	Vergabeverfahren	196 Tage?	Mon 03.05.21	Mon 31.01.22	5	
7	Bauphase 0	211 Tage?	Die 01.03.22	Die 20.12.22	6EA+20 Tage	
8	Ersatzneubau BW 70Ü1	133 Tage?	Die 01.03.22	Don 01.09.22		
9	Bau prov. Radweg an L202	78 Tage?	Fre 02.09.22	Die 20.12.22		
10	Bau Kundammweg + Hafenstraße	78 Tage?	Fre 02.09.22	Die 20.12.22	8	
11	Bauphase 1 a	393 Tage?	Mit 01.03.23	Fre 30.08.24	7EA+50 Tage	
12	Ersatzneubau BW 71-Teilbauwerk RF AD Havelland	132 Tage?	Mit 01.03.23	Don 31.08.23		
13	Ersatzneubau BW 71Ü1	174 Tage?	Mit 01.03.23	Mon 30.10.23	9	
14	Ersatzneubau BW HK	305 Tage?	Mit 01.03.23	Die 30.04.24	9	
15	Bau AS Brieselang West + L202 + Provisorien	88 Tage?	Mit 01.05.24	Fre 30.08.24	13.14	
16	Bauphase 1b-1	75 Tage?	Mon 02.09.24	Fre 13.12.24	11	
17	Bau AS Brieselang Ost	75 Tage?	Mon 02.09.24	Fre 13.12.24		
18	Bauphase 1b-2	65 Tage?	Mon 03.03.25	Fre 30.05.25	16EA+5 Tage	
19	Lückenschluss L202	20 Tage?	Mon 03.03.25	Fre 28.03.25		
20	Bau RF AD Havelland	65 Tage?	Mon 03.03.25	Fre 30.05.25		
21	Bauphase 2 a	145 Tage?	Mon 02.06.25	Fre 19.12.25	18	
22	Ersatzneubau BW 71-Teilbauwerk RF AD Werder	145 Tage?	Mon 02.06.25	Fre 19.12.25		
23	Bau RF AD Werder	124 Tage?	Die 01.07.25	Fre 19.12.25		
24	Bauphase 2 b	86 Tage?	Mon 02.03.26	Mon 29.06.26	21EA+50 Tage	
25	Bau AS Spandau West	86 Tage?	Mon 02.03.26	Mon 29.06.26		
26	Lückenschluss RF AD Werder	44 Tage?	Mon 02.03.26	Don 30.04.26		

Projekt:	A10	Vorgang	Projektsammelvorgang	[]	Manueller Vorgang
		Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	[]	Nur Anfang
		Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	[]	Nur Ende
		Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	[]	Externe Vorgänge
				[]	Externer Meilenstein
				[]	Stichtag
				[]	In Arbeit
				[]	Manueller Fortschritt