

# Gemeinde Wustermark

## Der Bürgermeister



### Informationsvorlage

Nr.: I-003/2020  
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	12.02.2020	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	18.02.2020	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	19.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	03.03.2020	öffentlich

### Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau der Fußgängerüberwege (FGÜ's) im OT Wustermark

#### Sachverhalt:

Das Bauvorhaben zur Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen im Bereich der „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark war fester Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark.

Der finanzielle Haushaltsansatz im HH-Jahr 2019 betrug für die Maßnahme:

- Bau von 4 Stk Fußgängerüberwegen im Bereich des Kreisverkehrs der „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark: 17.000,00 €

Mit der Realisierung dieser Baumaßnahme kam die Verwaltung der Gemeinde Wustermark den Hinweisen des Ortsbeirates Wustermark nach. Der Bau von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr dient zudem einer gesicherten Schulwegführung, die auch von Seiten der Elternschaft aus den OT Buchow-Karpzow, Hoppenrade und Wustermark gefordert wurde.

Das finanzielle Budget, das zum Bau der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ zur Verfügung gestellt werden konnte, wurden nicht überschritten. Die Abrechnung der Maßnahme wird im Folgenden beschrieben.

Die Submission des Vorhabens zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung fand am 05.06.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt.

Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 5 Stück

Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 05.06.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen im Bereich des Kreisverkehrs der Hoppenrader Allee, der Mittelallee und des Schwalbenweges abgegeben haben: 4 Stück

**a.) Submissionsergebnis:**

Lfd. Nr.	Bauunternehmen	Angebotssumme -brutto, €	Bemerkungen	Rang
1	<b>Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin</b>	<b>16.172,58</b>		<b>1</b>
2	Eurovia Verkehrsbau Union, Caputher Chaussee 1a, 14552 Michendorf	28.210,70		4
3	RASK GmbH, Klaistower Straße 64/65, 14542 Werder/Havel	20.512,21		2
4	HMAS GmbH, An der B1 Nr. 12, 14550 Groß Kreutz	24.751,36		3

Das Unternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin ist der Gemeinde Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben vorgenommener Auswertung das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark eingereicht.

Vor diesem Hintergrund wurde am 27.06.2019 der Auftrag für die beschriebene

- Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark in Höhe von 16.172,58 €

an das Bauunternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin erteilt.

Die Ausführung zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark wurde in der Zeit vom 12.12.2019 bis zum 19.12.2019 umgesetzt.

Hauptgründe dieser zeitlich versetzten baulichen Ausführung werden damit begründet, dass erst nach dem Beschluss der Gemeindeverwaltung (B-120/2018 vom 15.10.2019) zur Gestaltung des Innenringes am Kreisverkehr im Rahmen der Arbeiten zur Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr in Wustermark und deren Fertigstellung zum 13.11.2019 die Arbeiten zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr aufgenommen werden konnten.

**b.) Abrechnung der Baumaßnahme:**

Bauvorhaben	Angebotssumme -brutto-, €	Auftragssumme -brutto-, €	Abrechnungssumme -brutto-, €
Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr Mittelallee/Hoppenrader Allee/Schwalbenweg in Wustermark	16.172,58	16.172,58	16.156,23

Die Abrechnung der Baukosten zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark liegt bis auf wenige Euro unterhalb der Höhe der angesetzten Kosten des Haushaltsansatzes (17.000,00 €) und der o.g. Auftragssumme, so dass es zu keinen Mehrbelastungen des Haushaltes der Gemeinde Wustermark kam.

Die Leistungen der Bauleitung und -überwachung wurde im Rahmen der Ausführung zum Bau der zuvor genannten 4 Stück Fußgängerüberwege durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass hier keine zusätzlichen Planungskosten anfielen.

### **Finanzierung:**

Durch die beschriebene Ausführung zur Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee/Hoppen Rader Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark entstanden folgende Kosten, die in der folgenden Abrechnung dargestellt wird.

- Die Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark wurde wie folgt abgerechnet:

Kostenstelle: 541101  
Kostenträger: 54110000\_09610202  
Konto: S045

HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem o.g. Sachkonto: 17.000,00 €  
Abrechnung der Baumaßnahme: 16.156,23 €

Somit blieben die Ist-/Abrechnungs-Kosten unterhalb des geplanten Haushaltsbudgets für diese Investitionsmaßnahme.

Die bauliche Umsetzung der zuvor genannten Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee/Hoppenrader Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark konnten somit im HH-Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Foto's der hergestellten 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee/Hoppenrader Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark

Az.:  
13.01.2020