

Sitzung des Ortsbeirates Buchow-Karpzow

Tageordnungspunkt 8 Sachstand zum Bauvorhaben: „Gutspark Buchow-Karpzow“

Asphaltweg: **Der Asphaltweg ist fertiggestellt worden.**

Straßenbeleuchtung: Das Straßenbeleuchtungskabel wurde verlegt und die Maste wurden aufgestellt. Es ist geplant, dass die Leuchtenköpfe aus Angst vor Vandalismus erst kurz vor der Abnahme montiert werden sollen.

Pavillon: Die Pflasterfläche ist vorbereitet worden. In der 29. KW werden die Fundament für den Pavillon hergestellt. In der 30 KW soll die Montage des Pavillons erfolgen.

Garagen: Die Fertiggaragen wurden geliefert und aufgestellt. Es ist geplant, dass der Zaunbau um die Doppelgarage in der 30. KW fertig gestellt werden soll. Daraus ergibt sich, dass der Umzug der Garagen der Fam. Pintat in der 31. KW erfolgen kann.

Boulefeld Die Herstellung des Boulefeld kann daraus ableitend erst dann erfolgen, nachdem die Fam. Pintat ihre derzeitigen Garagen freigezogen hat und ihre dort befindliches Eigentum in die Doppelgarage eingelagert bzw. abgestellt hat. Das heißt konkret, dass der Abriß der derzeitigen Garagen der Fam. Pintat in der 32. KW erfolgen kann. Anschließend erfolgt hier Herstellung des Boulefeldes.

Brombeerfläche Die Beräumung des Brombeergestrüpps, der Abriß der dort befindlichen Schuppen und die Auffüllung der betreffenden Fläche erfolgt ab dem 01.08.2017

Als Vertragsende wurde der 18.08.2017 avisiert. Grund hierfür ist der Umstand, dass die Brombeerfläche wegen der Brutzeit der Vögel erst ab dem 01.08.2017 beräumt werden durfte. Diesen Umstand hatte die Baufirma nicht zu vertreten.

W. Scholz