

Projekt: Brandschutzsanierung Turnhalle Elstal  
42410.09610100 G007

Stand: 29.01.2018  
Bearbeiter: Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Budget	65.000	170.000	137.000	85.000	85.000	<b>542.000</b>
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	56.517	205.481	128.533	0	
Beauftragt	0	0	0	<b>-38.836</b>	0	<b>-38.836</b>
Mittelabfluss	<b>-8.483</b>	<b>-21.036</b>	<b>-213.948</b>	0	0	<b>-243.467</b>
...davon Planung	1.874	19.305	24.672	0	0	<b>24.672</b>
... davon Errichtung	0	438	185.531	0	0	<b>185.531</b>
... davon Sonstiges	6.609	1.294	3.744	0	0	<b>3.744</b>
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	<b>-8.483</b>	<b>-21.036</b>	<b>-213.948</b>	<b>-38.836</b>	0	<b>-204.631</b>
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss ohne Aufträge)	56.517	205.481	128.533	85.000	85.000	<b>337.369</b>

E I N Z A H L U N G E N	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
keine						