

Projekt: Brandschutzsanierung Turnhalle Elstal
42410.09610100 G007

Stand: 11.04.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Budget	65.000	170.000	137.000	85.000	85.000	542.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	56.517	205.481	128.533	0	
Beauftragt	0	0	0	-38.836	0	-38.836
Mittelabfluss	-8.483	-21.036	-213.948	0	0	-243.467
...davon Planung	1.874	19.305	24.672	0	0	24.672
... davon Errichtung	0	438	185.531	0	0	185.531
... davon Sonstiges	6.609	1.294	3.744	0	0	3.744
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-8.483	-21.036	-213.948	-38.836	0	-204.631
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)	56.517	205.481	128.533	174.697	85.000	337.369

EINZAHLUNGEN	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
keine						