

# Gemeinde Wustermark

## Der Bürgermeister



### Informationsvorlage

Nr.: I-041/2019  
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	21.11.2019	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	26.11.2019	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	27.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung	10.12.2019	öffentlich

### Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau von Gehwegen im OT Wustermark

#### Sachverhalt:

Das Bauvorhaben zur Errichtung des Gehwegs in der Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204 im OT Wustermark war Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark. Der finanzielle Haushaltsansatz lag bei 85.000,00 €. Gute Submissionsergebnisse führten dazu, dass das submittierte Ergebnis zum Bau des Gehwegs unterhalb des Haushaltsbudgets lag und diese frei finanziellen Reserven zum Bau des Gehwegs in der Mittelallee zwischen Schwalbenweg und Hauptallee im OT Wustermark zur Verfügung gestellt werden konnten.

Die Submission des Vorhabens zum Gehwegbau in der Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204 im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung fand am 29.03.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt.

Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 7 Stück

Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 29.03.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung der Gehwegbereiche abgegeben haben: 6 Stück

## Submissionsergebnis:

Lfd. Nr..	Bauunternehmen	Angebotssumme -brutto, € - Gehweg Hoppenrader Allee	Bemerkung	Rang
1	Rask Brandenburg GmbH Klaistower Str. 64/65 14542 Werder/Havel	80.291,20		5
2	STRABAG AG Am Fuchsbau 16 14554 Seddiner See	102.781,00		6
3	HMAS Asphalt- und Straßenbau GmbH An der B 1 Nr. 12 14550 Groß Kreutz	85.192,52		4
4	EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Caputher Chaussee 1a 14552 Michendorf	82.106,69		3
5	<b>Debag GmbH Im Wiesengrund 49 14797 Kloster Lehnin</b>	<b>67.028,77</b>		<b>1</b>
6	Unternehmen Rathmann Straßen- Tief- und Landschaftsbau Kienberger Weg 42 14621 Schönwalde Glien	68.202,71		2
7	Schielicke Bau Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH Berliner Straße 151 14547 Beelitz	---	Keine Angebots-- abgabe	---

Das Unternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49 aus 14797 Kloster Lehnin hat das wirtschaftlichste Angebot für die Bauleistungen zur Durchführung der Herstellung des Gehwegs in der Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204 in der Gemeinde Wustermark abgegeben.

Die Firma Debag GmbH ist der Gemeinde Wustermark bereits aus anderen Bauvorhaben bekannt und vor diesem Hintergrund hat die Gemeindeverwaltung den Auftrag für die Herstellung des Gehwegs in der Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204 in der Gemeinde Wustermark in Höhe von 67.028,77 € an das Unternehmen Debag GmbH vergeben.

Die Beauftragungen zur Herstellung der Gehwege im OT Wustermark an die Firma Debag GmbH lauteten letztendlich wie folgt:

- Gehwegbau Hoppenrader Allee zwischen Lerchenweg und L 204 einschließlich der Auftragsenerweiterung zum Bus-Haltestellenausbau: 74.528,77 €

Hinweis: Die Auftragssumme wurde zum Ausbau der Bus-Haltestellenauffstellfläche an der östlichen Seite der Hoppenrader Allee in der Gehwegfläche (gegenüber dem Spielplatz, östliche Seite) um 7.500,00 € erhöht (67.028,77 € + 7.500,00 € = 74.528,77 €).

- Gehwegbau Mittelallee zwischen dem Schwalbenweg und der Hauptallee: 41.000,00 €

### Abrechnung der Investitionsmaßnahmen zum Gehwegbau:

Baumaßnahme	Angebotssumme -brutto, € - inkl. Auftragserweiterung	Auftragssumme -brutto, € -	Abrechnungssumme -brutto, € -
Gehwegbau Hoppenrader Allee zwischen Lerchenallee und der L 204	74.528,77	74.528,77	73.961,69
Gehwegbau Mittelallee zwischen dem Schwalbenweg und der Hauptallee	--	41.000,00	24.323,84

### Fazit:

Mehrkosten, gegenüber den beauftragten Auftragssummen, für beide Bauvorhaben des Gehwegbaus ergaben sich nicht. Die Leistungen der Bauleitung und –überwachung wurden in beiden Investitionsmaßnahmen durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass es hier auch zu keinen zusätzlichen Kosten kam.

### Finanzierung:

Durch die Ausführung der beschriebenen Bauvorhaben zur Errichtung von Gehwegen im OT Wustermark entstanden folgende Kosten, die in den folgenden Abrechnungen dargestellt werden:

1. Der Gehwegbau in der Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204 im OT Wustermark wird wie folgt abgerechnet:

Kostenstelle: 541101  
Kostenträger: 54110000  
Invest-Nr.: S049

- HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto: 85.000,00 €
- Abrechnung der Investition: 73.961,69 €

Somit blieben die Ist-Kosten unter dem Haushaltsbudget dieses Sachkontos.

2. Der Gehwegbau in der Mittelallee zwischen dem Schwalbenweg und Hauptallee im OT Wustermark wird wie folgt abgerechnet:

Kostenstelle: 541101  
Kostenträger: 54110000  
Invest-Nr.: S057

- HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto: 49.000,00 €
- Abrechnung der Investition: 24.323,84 €

Es verbleibt eine Restsumme in Höhe von 24.676,16 €, die für das Vorhaben zum Ausbau der Bushaltestelle in der Hoppenrader Allee (Höhe Spielplatz/Spielplatzseite) unter der Voraussetzung einer entsprechenden Beschlussfassung des Hauptausschusses eingesetzt werden soll.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Fotodokumentation „Gehwegherstellung Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und der L 204“ im OT Wustermark und
- Fotodokumentation „Gehwegherstellung Mittelallee zwischen dem Schwalbenweg und der Hauptallee“ im OT Wustermark

Az.:  
06.11.2019