

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Informationsvorlage

Nr.: I-004/2020
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	12.02.2020	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	18.02.2020	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	19.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	03.03.2020	öffentlich

Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau des Pflasterkissens im OT Wustermark

Sachverhalt:

Das Bauvorhaben zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark war Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark.

Der finanzielle Haushaltsansatz im HH-Jahr 2019 betrug nach einer groben Kostenschätzung:

- Bau eines Pflasterkissens im „Kreuzungsbereich Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark“: 36.000,00 €

Im Ergebnis der Submission bzw. Angebotseröffnung am 17.05.2019 wurde das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 52.063,10 € festgestellt, das wiederum 16.063,10 € über dem geplanten finanziellen Budget von 36.000,00 € lag.

Durch Mittelreserven aus dem gleichen Instandhaltungskonto 541101_52210202 konnte das finanzielle Defizit ausgeglichen werden, so dass das Budget letztendlich auf 53.000,00 € aufgestockt werden konnte.

Mit der Realisierung dieser Baumaßnahme kam die Verwaltung der Gemeinde Wustermark dem Prüf- und Arbeitsauftrag des Ortsbeirates Wustermark und den Hinweisen aus der Bevölkerung nach, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ führt. Ziel war die Verbesserung der Schulwegsicherheit.

Im Beschluss B-115/2019 hat sich der Ausschuss für Bauen und Wirtschaft am 24.09.2019 einstimmig zur baulichen Gestaltung des Vorhabens ausgesprochen. In der Informationsvorlage I-039/2019 wurde am 26.09.2019 ebenfalls der Hauptausschuss zur geplanten Gestaltung des Pflasterkissens informiert.

Das finanzielle Budget, das auf Grundlage der submittierten Angebote und durch zusätzliche Mittelreserven im Instandsetzungskonto in Höhe von 53.000,00 € letztendlich zur Verfügung gestellt werden konnte, wurden nicht überschritten. Die Abrechnung der Maßnahme wird im Folgenden beschrieben.

Die Submission des Vorhabens zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung fand am 17.05.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt.

Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 7 Stück

Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 17.05.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung eines Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark abgegeben haben: 3 Stück

a.) Submissionsergebnis:

Lfd. Nr.	Bauunternehmen	Angebotssumme -brutto-, €	Bemerkungen	Rang
1	HMAS GmbH, An der B1 Nr. 12, 14550 Groß Kreuz	61.008,97		2
2	RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 Werder/Havel	52.063,10		1
3	Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin	111.695,18		3

Das Unternehmen RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 Werder/Havel ist der Gemeinde Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben vorgenommener Auswertung das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark eingereicht.

Vor diesem Hintergrund wurde auf Grundlage des Beschlusses B-046/2019 (Übertragung der Vergabe von Bauleistungen an den Bürgermeister) vom 02.05.2019 der Auftrag für die beschriebene

- Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich der „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark in Höhe von 53.000,00 €

mit Datum vom 02.07.2019 an das Bauunternehmen RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 Werder/Havel erteilt.

Die Aufrundung der Auftragssumme um rd. 937,00 € erfolgte auf Höhe des angepassten finanziellen Budgets von 53.000,00 €. Dies geschah aus Gründen von zu erwartenden Unvorhersehbarkeiten bei einer Gesamtfläche des Pflasterkissens von ca. 230 m².

Die Ausführung der gesamten Bauleistungen zur Herstellung des ca. 230 m² großen Pflasterkissens wurde in der Zeit vom 25.11.2019 bis zum 12.12.2019 umgesetzt.

Das Aufbringen von Dreieck-Piktogrammen auf jeder Fahrbahnseite kann witterungsabhängig erst im Frühjahr 2020 vorgenommen werden.

b.) Abrechnung der Baumaßnahme:

Bauvorhaben	Angebotssumme -brutto-, €	Auftragssumme -brutto-, €	Abrechnungssumme -brutto-, €
Herstellung eines Pflasterkissens im Kreuzungsbereich Mittelallee/Haupt-allee in Wuster- mark	52.063,10	53.000,00	52.063,10

Die Abrechnung der Baukosten zur Herstellung des Pflasterkissens liegt in Höhe des korrigierten und angepassten Haushaltsansatzes und der Auftragssumme, so dass es zu keinen Mehrbelastungen des Haushaltes der Gemeinde Wustermark kam.

Die Leistungen der Bauleitung und –überwachung wurde im Rahmen der Ausführung zum Bau des Pflasterkissens durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass keine zusätzlichen Planungskosten anfielen.

Finanzierung:

Durch die beschriebene Ausführung zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark entstanden folgende Kosten, die in der folgenden Abrechnung dargestellt wird.

- Die Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark wurde wie folgt abgerechnet:

Kostenstelle: 541101
Kostenträger: 54110000
Konto: 52210202

HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem o.g. Sachkonto: 53.000,00 €
Abrechnung der Baumaßnahme: 52.063,10 €

Somit blieben die Ist-/Abrechnungs-Kosten unterhalb des angepassten Haushaltsbudgets.

Die baulichen Umsetzungen der zuvor genannten Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark konnten somit im HH-Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden.

Anlagenverzeichnis:

- Foto's zum fertiggestellten Pflasterkissen im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark.

Az.:
16.01.2020