Gemeinde Wustermark
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark

Erweiterung Grundschule Wustermark
Gesamtterminplan GTP VA03
Ausführung in konventioneller Bauweise in Einzelvergaben
EU- weite Vergabe

Don 20.07.17
sander hofrichter
1

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**LP 2 Vorplanung**	44 Tage	Mon 02.05.16	Don 30.06.16
2	Abgabe Vorplanung WPL	0 Tage	Fre 07.10.16	Fre 07.10.16
3	Freigabe Vorplanung WPL	17 Tage	Fre 07.10.16	Mon 31.10.16
4	**LP 3 Entwurfsplanung**	75 Tage	Die 01.11.16	Mon 13.02.17
5	Abgabe Entwurfsplanung	0 Tage	Mon 13.02.17	Mon 13.02.17
6	**LP 4 Genehmigungsplanung**	10 Tage	Die 14.02.17	Mon 27.02.17
7	Freigabe Entwurfsplanung durch BH	1 Tag	Mon 27.02.17	Mon 27.02.17
8	Genehmigungsverfahren (Brandschutz, ENEV) Bauamt	67 Tage	Die 28.02.17	Mit 31.05.17
9	Übergabe Genehmigungspl. an Fachplaner	1 Tag?	Die 28.02.17	Die 28.02.17
10	Erstellung Genehmigungsstatik, Zuarbeit LV RB	35 Tage	Die 21.03.17	Mon 08.05.17
11	Prüfung Genehmigungsstatik	30 Tage	Die 09.05.17	Mon 19.06.17
12	Vorinformation §12 EU	1 Tag?	Mit 26.04.17	Mit 26.04.17
13	Erteilung Baugenehmigung	0 Tage	Mit 31.05.17	Mit 31.05.17
14	**LP 5 Ausführungsplanung**	**225 Tage**	**Mon 27.02.17**	**Fre 05.01.18**
15	Ausführungsplanung Rohbau	15 Tage	Mon 27.02.17	Fre 17.03.17
16	Abgabe Rohling an Fachplaner	1 Tag	Mon 20.03.17	Mon 20.03.17
17	koordinerte DB Planung HLS/Elektro	35 Tage	Mon 20.03.17	Fre 05.05.17
18	Fertigstellung Planung Rohbau WP2	30 Tage	Mon 08.05.17	Fre 16.06.17
19	Schal- und Bewehrungsplanung Statik	60 Tage	Mon 19.06.17	Fre 08.09.17
20	Ausführungsplanung Gebäude Dicht (Dach, Fenster)	10 Wochen	Mon 19.06.17	Fre 25.08.17
21	Ausführungsplanung TGA	90 Tage	Mon 20.03.17	Fre 21.07.17
22	Ausführungsplanung Ausbau	90 Tage	Mon 28.08.17	Fre 29.12.17
23	Ausführungsplanung Kanalbau	4 Wochen	Mon 05.06.17	Fre 30.06.17
24	Ausführungsplanung Aussenanlagen	7 Wochen	Mon 20.11.17	Fre 05.01.18
25	**LP 6 Ausschreibung**	**235 Tage**	**Mon 08.05.17**	**Fre 30.03.18**
26	Ausschreibung Erdbau/Rohbau	6 Wochen	Mon 08.05.17	Fre 16.06.17
27	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Erdbau/Rohbau BH/SH*	*5 Tage*	*Mon 19.06.17*	*Fre 23.06.17*
28	Ausschreibung Gerüst	4 Wochen	Don 20.07.17	Mit 16.08.17
29	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Gerüst BH/SH*	*5 Tage*	*Don 17.08.17*	*Mit 23.08.17*
30	Ausschreibung Aufzug	2 Wochen	Mon 19.06.17	Fre 30.06.17
31	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Aufzug BH/SH*	*5 Tage*	*Mon 03.07.17*	*Fre 07.07.17*
32	Ausschreibung Dachabdichtung	4 Wochen	Don 20.07.17	Mit 16.08.17
33	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Dachabdichtung BH/SH*	*5 Tage*	*Don 17.08.17*	*Mit 23.08.17*
34	Ausschreibung Metallbau u. Oberlicht	5 Wochen	Don 31.08.17	Mit 04.10.17
35	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Fassade BH/SH*	*5 Tage*	*Don 05.10.17*	*Mit 11.10.17*
36	Ausschreibung Holz/ Alufenster	5 Wochen	Don 31.08.17	Mit 04.10.17
37	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Fassade BH/SH*	*5 Tage*	*Don 05.10.17*	*Mit 11.10.17*
38	Ausschreibung WDVS	5 Wochen	Don 31.08.17	Mit 04.10.17
39	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung WDVS BH/SH*	*5 Tage*	*Don 05.10.17*	*Mit 11.10.17*
40	Ausschreibung TGA	7 Wochen	Mon 24.07.17	Fre 08.09.17
41	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung TGA BH/SH*	*5 Tage*	*Mon 11.09.17*	*Fre 15.09.17*
42	Ausschreibung Kanalbau	2 Wochen	Mon 14.08.17	Fre 25.08.17
43	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Kanalbau BH/SH*	*5 Tage*	*Mon 28.08.17*	*Fre 01.09.17*
44	Ausschreibung Aussenanlagen	6 Wochen	Mon 08.01.18	Fre 16.02.18
45	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Außenanlagen BH/SH*	*5 Tage*	*Mon 19.02.18*	*Fre 23.02.18*
46	Ausschreibungen Grobausbau	12 Wochen	Mon 30.10.17	Fre 19.01.18
47	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Grobausbau BH/SH*	*2 Wochen*	*Mon 22.01.18*	*Fre 02.02.18*
48	Ausschreibungen Feinausbau	10 Wochen	Mon 08.01.18	Fre 16.03.18
49	*Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Feinausbau BH/SH*	*2 Wochen*	*Mon 19.03.18*	*Fre 30.03.18*
50	**LP 7 Vergaben**	**237 Tage**	**Don 29.06.17**	**Fre 25.05.18**
51	**Vergabe Rohbau**	**53 Tage**	**Don 29.06.17**	**Mon 11.09.17**
52	Bekanntmachung Erdbau/Rohbau	1 Tag	Don 29.06.17	Don 29.06.17
53	Angebotsbearbeitung Erdbau/Rohbau	35 fTage	Don 29.06.17	Don 03.08.17
54	Submission	1 Tag	Fre 04.08.17	Fre 04.08.17
55	Vergabempfehlung SH	2,8 Wochen	Die 01.08.17	Fre 18.08.17
56	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 21.08.17	Fre 25.08.17
57	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 22.08.17	Die 22.08.17
58	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 23.08.17	Fre 08.09.17
59	Vergabe Rohbau	1 Tag	Mon 11.09.17	Mon 11.09.17
60	*frühest mgl. Baubeginn Rohbau (Erdarbeiten)*	*1 Tag*	*Mon 25.09.17*	*Mon 25.09.17*
61	*Baubeginn Rohbau (Erdarbeiten)*	*1 Tag*	*Mon 25.09.17*	*Mon 25.09.17*
62	**Vergabe Gerüst**	**58 Tage**	**Don 24.08.17**	**Mon 13.11.17**
63	Bekanntmachung	1 Tag	Don 24.08.17	Don 24.08.17
64	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Don 24.08.17	Don 28.09.17
65	Submission	1 Tag	Fre 29.09.17	Fre 29.09.17
66	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mon 02.10.17	Fre 13.10.17
67	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 16.10.17	Fre 20.10.17
68	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 24.10.17	Die 24.10.17
69	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 25.10.17	Fre 10.11.17
70	Vergabe Gerüst	1 Tag	Mon 13.11.17	Mon 13.11.17
71	*frühest mgl. Baubeginn Gerüst*	*1 Tag*	*Die 28.11.17*	*Die 28.11.17*
72	**Vergabe Aufzug (ELT)**	**55 Tage**	**Mon 10.07.17**	**Fre 22.09.17**
73	Bekanntmachung	1 Tag	Mon 10.07.17	Mon 10.07.17
74	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Die 11.07.17	Die 15.08.17
75	Submission	1 Tag	Die 15.08.17	Die 15.08.17
76	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mit 16.08.17	Die 29.08.17
77	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mit 30.08.17	Die 05.09.17
78	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Die 05.09.17	Don 21.09.17
79	Vergabe	1 Tag	Fre 22.09.17	Fre 22.09.17
80	*frühest mgl. Baubeginn Aufzug*	*1 Tag*	*Mon 09.10.17*	*Mon 09.10.17*
81	**Vergabe Dachabdichtung**	**58 Tage**	**Don 24.08.17**	**Mon 13.11.17**
82	Bekanntmachung	1 Tag	Don 24.08.17	Don 24.08.17
83	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Don 24.08.17	Don 28.09.17
84	Submission	1 Tag	Fre 29.09.17	Fre 29.09.17
85	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mon 02.10.17	Fre 13.10.17
86	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 16.10.17	Fre 20.10.17
87	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 24.10.17	Die 24.10.17
88	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 25.10.17	Fre 10.11.17
89	Vergabe	1 Tag	Mon 13.11.17	Mon 13.11.17
90	*frühest mgl. Baubeginn Dachabdichtung*	*1 Tag*	*Die 28.11.17*	*Die 28.11.17*
91	**Vergabe Kanalbau (nationale Vergabe)**	**45 Tage**	**Mon 04.09.17**	**Fre 03.11.17**
92	Bekanntmachung	1 Tag	Mon 04.09.17	Mon 04.09.17
93	Angebotsbearbeitung	21 Tage	Die 05.09.17	Die 03.10.17
94	Submission	1 Tag	Mit 04.10.17	Mit 04.10.17
95	Vergabempfehlung SH	1,4 Wochen	Don 05.10.17	Fre 13.10.17
96	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 16.10.17	Fre 20.10.17
97	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 24.10.17	Die 24.10.17
98	Vergabe	1 Tag	Fre 03.11.17	Fre 03.11.17
99	*frühest mgl. Baubeginn Kanalbau*	*1 Tag*	*Mon 20.11.17*	*Mon 20.11.17*
100	**Vergabe TGA**	**61 Tage**	**Mon 18.09.17**	**Mon 11.12.17**
101	Bekanntmachung	1 Tag	Mon 18.09.17	Mon 18.09.17
102	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Mon 18.09.17	Mon 23.10.17
103	Submission	1 Tag	Mon 23.10.17	Mon 23.10.17
104	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Die 24.10.17	Mon 06.11.17
105	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Die 07.11.17	Mon 13.11.17
106	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 21.11.17	Die 21.11.17
107	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 22.11.17	Fre 08.12.17
108	Vergabe	1 Tag	Mon 11.12.17	Mon 11.12.17
109	*frühest mgl. Baubeginn TGA*	*1 Tag*	*Die 26.12.17*	*Die 26.12.17*
110	**Vergabe Metallbau / Oberlicht**	**59 Tage**	**Don 12.10.17**	**Die 02.01.18**
111	Bekanntmachung	1 Tag	Don 12.10.17	Don 12.10.17
112	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Don 12.10.17	Don 16.11.17
113	Submission	1 Tag	Fre 17.11.17	Fre 17.11.17
114	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mon 20.11.17	Fre 01.12.17
115	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 04.12.17	Fre 08.12.17
116	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 12.12.17	Die 12.12.17
117	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 13.12.17	Fre 29.12.17
118	Vergabe	1 Tag	Die 02.01.18	Die 02.01.18
119	*frühest mgl. Baubeginn (Montageplanung) Metallbau/ Fassade*	*1 Tag*	*Mit 17.01.18*	*Mit 17.01.18*
120	**Vergabe Holz- Alufenster**	**59 Tage**	**Don 12.10.17**	**Die 02.01.18**
121	Bekanntmachung	1 Tag	Don 12.10.17	Don 12.10.17
122	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Don 12.10.17	Don 16.11.17



Anmerkungen: - Arbeitstage,- Start LP4 (Bauantrag) vor Freigabe LP3, Beauftragung LP 5 am 27.2.17, - kein Winterbau berücksichtigt!

Gemeinde Wustermark
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark

Erweiterung Grundschule Wustermark
Gesamtterminplan GTP VA03
Ausführung in konventioneller Bauweise in Einzelvergaben
EU- weite Vergabe

Don 20.07.17
sander hofrichter
2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
123	Submission	1 Tag	Fre 17.11.17	Fre 17.11.17
124	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mon 20.11.17	Fre 01.12.17
125	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 04.12.17	Fre 08.12.17
126	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 12.12.17	Die 12.12.17
127	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 13.12.17	Fre 29.12.17
128	Vergabe	1 Tag	Die 02.01.18	Die 02.01.18
129	*frühest mgl. Baubeginn (Montageplanung) Holz- Alufenster*	*1 Tag*	*Mit 17.01.18*	*Mit 17.01.18*
130	**Vergabe WDVS**	**59 Tage**	**Don 12.10.17**	**Die 02.01.18**
131	Bekanntmachung	1 Tag	Don 12.10.17	Don 12.10.17
132	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Don 12.10.17	Don 16.11.17
133	Submission	1 Tag	Fre 17.11.17	Fre 17.11.17
134	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Mon 20.11.17	Fre 01.12.17
135	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Mon 04.12.17	Fre 08.12.17
136	Gemeindevertreterversammlung	1 Tag	Die 12.12.17	Die 12.12.17
137	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mit 13.12.17	Fre 29.12.17
138	Vergabe	1 Tag	Die 02.01.18	Die 02.01.18
139	*frühest mgl. Baubeginn WDVS*	*1 Tag*	*Mit 17.01.18*	*Mit 17.01.18*
140	**Vergabe Aussenanlage**	**57 Tage**	**Mit 21.02.18**	**Don 10.05.18**
141	Bekanntmachung	1 Tag	Mit 21.02.18	Mit 21.02.18
142	Angebotsbearbeitung	35 fTage	Fre 23.02.18	Fre 30.03.18
143	Submission	1 Tag	Mon 02.04.18	Mon 02.04.18
144	Vergabempfehlung SH	2 Wochen	Die 03.04.18	Mon 16.04.18
145	Entscheid Bauherr intern	5 Tage	Die 17.04.18	Mon 23.04.18
146	Bieterinformation, Zuschlagsfrist	16 fTage	Mon 23.04.18	Mit 09.05.18
147	Vergabe	1 Tag	Don 10.05.18	Don 10.05.18
148	*frühest mgl. Baubeginn Aussenanlage*	*1 Tag*	*Fre 25.05.18*	*Fre 25.05.18*
149	**Vergabe Grobausbau**	**10 Wochen**	**Mon 18.12.17**	**Fre 23.02.18**
150	**Vergabe Feinausbau**	**10 Wochen**	**Mon 26.02.18**	**Fre 04.05.18**
151	**Ausführung Neubau**	**335 Tage**	**Mon 25.09.17**	**Fre 04.01.19**
152	Ausführung Rohbau (Erdarbeiten)	135 Tage	Mon 25.09.17	Fre 30.03.18
153	Ausführung Aufzug (ELT)	20 Wochen	Mon 06.11.17	Fre 23.03.18
154	Ausführung Gebäude Dicht (Dach, Fenster)	7 Wochen	Mon 19.03.18	Fre 04.05.18
155	Ausführung Kanalbau	20 Wochen	Mon 16.10.17	Fre 02.03.18
156	Ausführung TGA	155 Tage	Mon 09.04.18	Fre 09.11.18
157	Ausführung Ausbau	170 Tage	Fre 06.04.18	Don 29.11.18
158	Abnahmen	3 Wochen	Fre 30.11.18	Don 20.12.18
159	**Übergabe**	1 Tag	Fre 04.01.19	Fre 04.01.19
160	Ausführung Freianlagen	130 Tage	Mon 04.06.18	Fre 30.11.18
161	**Inbetriebnahme**	2 Wochen	Mon 24.12.18	Fre 04.01.19



Anmerkungen: - Arbeitstage,- Start LP4 (Bauantrag) vor Freigabe LP3, Beauftragung LP 5 am 27.2.17, - kein Winterbau berücksichtigt!