

Kuhdammbrücke über den Havelkanal km 21,390

Änderung von einspuriger in zweispurige Nutzung der Kuhdammbrücke + Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg / L 202

Fahrbahnbreite: 7,50 m - Fahrspur 2 x 3,50 m + 2 x 0,25 m Randstreifen

Terminkette

Stand: 23.01.2018

Zeitraum	Planung / Genehmigung / Ausschreibung / Bauleitung / Gewährleistung	FöMi	WSA Brandenburg	Baufeldfreimachung / Ausgleichsmaßnahmen	Vermessung / Baugrund	Archäologie Nr. 50557 (W 11)	Baudurchführung
März 2018 - August 2018 (GV am 27.02.2018)	EU-Ausschreibung		Information über EU -Ausschreibung				
September 2018 - Oktober 2018 (GV am 28.08 und am 23.10.2018)	Zuschlag u. Ingenieurvertrag				Vergabe westl. Rampe + Anbindung Kuhdammweg an L 202		
November 2018 - Februar 2019	Beauftragung / Erarbeitung alle Bauwerke bis LPH 3 Beauftragung / Erarbeitung prüffähige qualifizierte Tragwerksplanung bis LPH 4						
März 2019 - Mai 2019	Prüfung Entwurfs- und Tragwerksplanung nach brandenburgischen Gebührenordnung (Prüfbericht)						
Juni 2019 - Juli 2019		Antrag an ILB	Einreichung prüffähige Unterlagen zur Genehmigung				
August 2019 - Oktober 2019		baufachliche Prüfung	Genehmigung / Zustimmung				
November 2019 - Dezember 2019		Zuwendungsbescheid					
Januar 2020 - Mai 2020	Beauftragung / Erarbeitung LPH 4 und 5 Beauftragung Tragwerksplanung 5		Kreuzungsvereinbarung u.a. Unterhaltungsmehrkosten			Ausschreibung für Bergung des Bodendenkmals	
Juni 2020 - Oktober 2020	Beauftragung / Erarbeitung LPH 6 und 7 Beauftragung Tragwerksplanung 6			Vergaben: - Rückbau Ausgleichsmaßnahmen WSV; - Fällen von restl. Bäumen u. Sträuchern;		Bergung Bodendenkmal (Mehreperiodensiedlung)	Öffentliche Ausschreibung
November 2020 -Dezember 2020	Zuschlag / Bauvertrag			Fällen von Bäumen und Sträuchern (Baufeldfreimachung)			
Januar 2021 - Februar 2021	Beauftragung für alle Bauwerke LPH 8 und 9 + ÖBÜ Beauftragung Prüfstatiker für Kontrolle und Zwischenabnahme auf der Baustelle						
März 2021 - Oktober 2021							Beauftragung Bauleistung für Umbau Brücke + Anlagen (Vollsperrung)
Dezember 2021							VOB-Abnahme / Verkehrsfreigabe
Januar 2022 - März 2022							Prüfung und Verteilung Bestandsunterlagen
April 2022 - Juni 2022				Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen			
Juli 2022 - September 2022		Verwendungsnachweis					